

Landesstrassenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost

B 100, OD Bitterfeld Wolfen, Ausbau Brehnaer Strasse



SACHSEN-ANHALT



Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Landesbetrieb Bau
Sachsen-Anhalt
Niederlassung Ost

Gemeinschaftsmaßnahme mit

Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt
Niederlassung Ost
Stadt Bitterfeld-Wolfen
AZY Westliche Mulde und
MIDEWA GmbH
NL Muldenaue-Fläming
Vorhaben: B 100 - Bitterfeld
Brehnaer Überbau bis Kreuzack
Straßenbau, Geh- u. Radwege, Regenwasserkanal, Schutzwasserkanal,
Trinkwasserleitung, Straßenbeleuchtung, Gasleitung, Telekommunikation

Planung: preussag partner
Bauüberwachung: GBP
Ausführende: ARGE B100 Bitterfeld
Bauzeit: RBF
- Ende 2012

Europäische Kommission

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT

Gemeinschaftsbaumaßnahme zwischen:

- LSBB Sachsen Anhalt
- Stadt Bitterfeld-Wolfen
- AZV Westliche Mulde
- MIDEWA GmbH

zusätzlich beteiligt:

- ENVIA M
- TELEKOM
- Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen



B 100, OD Bitterfeld Wolfen, Ausbau Brehnaer Strasse

Daten zur Baumaßnahme:

Bauanfang: 09.05.2011

Bauende: 30.11.2012 (geplant)

Umfang der Arbeiten: (geplant)


- Ausbau der Fahrbahn auf 875 m
- Erneuerung der Nebenflächen
- mobilitätsgerechter Ausbau der Haltestellen
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- Erneuerung der Schutz- und Regenwasserentwässerung auf 2.270 m
- Trinkwasserleitung bis DN 250, 1.360 m
- Gasleitung bis DN 250, 670 m
- 480 m Kabelverlegung
- Straßenbeleuchtung: 2.000 m Kabelverlegung



B 100, OD Bitterfeld Wolfen, Ausbau Brehnaer Strasse

Ausbauquerschnitt:

- *Fahrbahnbreite 7,18 m (2 x 3,25 zzgl. Rinne 2 x 0,34 m)*
- *Sicherheitsstreifen 0,75 m, Radweg 1,25 m, Gehweg 1,50 m*






B 100, OD Bitterfeld Wolfen, Ausbau Brehnaer Strasse

Bauausführung / Bauabschnitte:

- Bauabschnitt 1: Knoten Holzweißiger Straße
- Bauabschnitt 2: Bauanfang bis Knoten Holzweißiger Straße
- Bauabschnitt 3: Holzweißiger Straße bis ESSO
- Bauabschnitt 4: ESSO bis Sternstraße
- Bauabschnitt 5: Sternstraße bis Bauende





Derzeitiger Stand der Arbeiten:

- Arbeiten im BA 1 und BA 2 im Wesentlichen abgeschlossen
- Arbeiten in den Nebenanlagen des BA 3 laufen bereits parallel
- Vorbereitende Arbeiten im BA 5 sind angelaufen
- im BA 4 stehen die Arbeiten der Netzgesellschaft und der Telekom vor dem Abschluss

Probleme:

- permanente Konfrontation der Arbeiten mit nicht, bzw nicht korrekt dokumentierten Leitungstrassen im Baubereich
- Auffinden von völlig unbekannten Altleitungen
- diverse Diebstähle an Material und Betriebsstoffen (Diesel)
- Vandalismus an Arbeitsgeräten

dieses führte im Weiteren zu Verzögerungen im Bauablauf

Landesstrassenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost

B 100, OD Bitterfeld Wolfen, Ausbau Brehnaer Strasse



SACHSEN-ANHALT



Landesstrassenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost

B 100, OD Bitterfeld Wolfen, Ausbau Brehnaer Strasse



SACHSEN-ANHALT



Landesstrassenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost

B 100, OD Bitterfeld Wolfen, Ausbau Brehnaer Strasse



SACHSEN-ANHALT



Landesstrassenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost

B 100, OD Bitterfeld Wolfen, Ausbau Brehnaer Strasse



SACHSEN-ANHALT



Landesstrassenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost

B 100, OD Bitterfeld Wolfen, Ausbau Brehnaer Strasse



SACHSEN-ANHALT



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !