

Stand der KP II-Maßnahmen

1. Städtisches Kulturhaus Wolfen, OT Wolfen

Sanierung Südflügel-Innenbereich, 1. BA: Sicherheits- und brandschutztechnische Maßnahmen: -Sprühwasser- und Wandhydrantenanlage  
- Feuerlöschzentrale  
- Elektrotechnische Zuleitungen und Verteilungen-1. Teil  
- Erneuerung Bühnenaufzug  
- Bühnenbeheizung  
- zugehörige Bauleistungen

Alle Maßnahmen sind bis auf teilweise Schlussrechnungslegung abgeschlossen.

Zur Verfügung standen: 596.743,00 € KP II  
103.000,00 € aus Vorjahr

Bisher verwendet: 671.015,48 €

Differenz: 28.727,52 € wird verwendet für Brandwand-  
Lüftungszentrale und Einbau von 2 RWA-Anlagen  
bis 12/2010

2. Grundschule „Steinfurth“, OT Wolfen

- Fenster- und Außentürerneuerung - 2. Teil abgeschlossen  
- Fassadenanstrich-Teilbereich abgeschlossen  
- Erneuerung Lüftungsanlage mit WRG Fertigstellung Ende 10/2010

Zur Verfügung standen: 503.606,00 €

Bisher verwendet: 420.059,49 €

Übertragung: 55.000,00 € für BV Sanierung und Erweiterung  
FFW Rödgen

Differenz: 27.546,51 € wird vorrauss. für Dachsanierungsarbeiten  
bis 12/2010 verwendet

3. FFW Rödgen, OT Wolfen

Sanierung und Erweiterung Fertigstellung Ende 10/2010

Zur Verfügung standen: 210.000,00 €

Übertragung: 55.000,00 € von BV GS „Steinfurth“

Bisher verwendet: ca. 259.000,00 €

4. KITA „Pumuckl“ OT Bobbau

Dachsanierung      Beginn der Arbeiten: 11.10.2010  
Fertigstellung vorauss.: 05.11.2010

Zur Verfügung stehen: 33.600,00 €

Übertragung:      20.000,00 € von BV Weinbergturnhalle

Auftragssumme:      50.534,47 €

5. Weinbergturnhalle, OT Bitterfeld

Sanierungsarbeiten      abgeschlossen, bis auf Rest Malerarbeiten ( 10/2010 )

Zur Verfügung standen: 150.000,00 €

Bisher verwendet:      130.000,00 €

Übertragung:      20.000,00 € für KITA „Pumuckl“

6. Ehem. Begegnungsstätte, Leipziger Str., OT Bitterfeld

Abrissarbeiten      Entkernung abgeschlossen, Fertigstellung Abriss und  
Verfüllung bis vorauss. 31.10.2010

Zur Verfügung standen: 90.000,00 €

Bisher verwendet:      76.176,60 €

Differenz:      13.823,40 €

7. Grundschule „Erich Weinert“, OT Wolfen

Sanierung Sportplatz      Fertigstellung vorauss. 11/2010  
derzeitiger Erfüllungsstand ca. 70 %

Zur Verfügung standen:      350.000,00 € KP II

derzeitige Gesamtkosten: 365.669,90 €

Differenz:      - 15.669,90 € 100 % Eigenmittel

Alle KP II-Maßnahmen erfordern einen Eigenanteil von 12,5 %.  
Die Gesamtsumme der KP II-Maßnahmen der Stadt Bitterfeld-Wolfen beträgt  
1.634.159,00 €. Der darin enthaltene Eigenanteil umfasst 204.269,87 €.