

Realisierung Investitionen 2010
Berichterstattung Bau- und Vergabeausschuss

		USK	IST bis 2009	HE aus 2009	2010	üpl.A	HE aus 2010	2012	2013	2014	kassenwirksam 2010	Erläuterung zum Stand der Investition
Budget 12 - Kultur / Soziales												
Brandsicherungsmaßnahmen Kulturhaus-Südflügel OT Wolfen, KP II	A	09610.40157	-103.497,31	-493.245,00	0,00	0,00	-1.678,16	0	0	0	-491.566,83	KP-II-Maßnahmen zum größten Teil abgeschlossen; noch offen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Elektroverteilung Bühnenhaus
	A	09610.40118	0,00	-103.497,31	0,00	0,00	-23.582,28	0	0	0	-79.915,03	
	E	23111.00064	0,00	0,00	522.149,50	0,00	0,00	0	0	0	503.536,39	
BM Jugendclub 83, OT Wolfen soziale Stadt	A	09610.40181	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-15.000,00	abgeschlossen
	E	23111.00080	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000,00	
	E	23117.00001	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0	5.000,00	
Budget 13 - Schule / Kita / Sport												
Sportplatz GS Erich-Weinert, OT Wolfen; KP II	A	09610.40137	-28.453,35	-334.746,00	-120.000,00	0,00	-49.977,21	0	0	0	-337.941,28	Begrünung und Bepflanzung sowie Restleistungen Sportplatzbelag witterungsbedingt erst im Frühjahr möglich; ansonsten abgeschlossen
	E	23111.00045	216.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Sanierung Nebenanlagen GS Anhalt, OT Bitterfeld	A	09610.40145	-80.323,30	-8.714,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
GS Sanierung GS Steinfurth, OT Wolfen, KP II	A	09610.40156	0,00	-503.606,00	0,00	-10.013,78	-68.657,15	0	0	0	-406.444,51	KP II-Maßnahme - energetische Sanierung - bauseitig abgeschlossen; Dachsanierung in 2010 begonnen / voraussichtlich Fortführung 2011 mit neuen Mitteln
	E	23111.00063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	314.024,00	
Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld, KP II	A	09610.40158	-16.714,26	-133.285,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-113.285,06	KP II-Maßnahme - energetische Sanierung - bauseitig und rechnerisch abgeschlossen; weitere Trockenlegung notwendig / Mittel für 2011 beantragt
	E	23111.00065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	65.625,00	
	E	23111.00082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	38.500,00	
Sanierung Kita "Bergmännchen" OT Holzweißig	A	09610.40011	-174.185,43	0,00	-363.500,00	0,00	0,00	0	0	0	-317.079,27	abgeschlossen
	E	23111.00007	120.155,60	0,00	273.900,00	0,00	0,00	0	0	0	273.975,19	
Sanierung Kita "Zwergenland " Greppin	A	09610.40038	-483.089,05	0,00	-154.630,00	-18.000,00	0,00	0	0	0	-171.136,83	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Erneuerung Dach Kita "Pumuckl" OT Bobbau, KP II	A	09610.40159	0,00	0,00	-53.600,00	0,00	-687,78	0	0	0	-52.835,31	KP II-Maßnahme - Dachsanierung - bauseitig und rechnerisch abgeschlossen; Weiterführung Sanierung angestrebt / Mittel für 2011 beantragt
	E	23111.00072	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Ersatzneubau KiTa "Traumzauberbaum" OT Bitterfeld	A	09610.40167	0,00	0,00	-1.095.000,00	0,00	-913.849,99	-150.000	0	0	-181.150,01	Ausschreibung und Vergabe für Abrissmaßnahmen erfolgt, Beauftragung in Kürze; Baugenehmigung für Neubau eingereicht, aber noch nicht erteilt
	E	23111.00071	0,00	0,00	991.600,00	0,00	0,00	100.000	0	0	80.000,00	
	E	23112.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40.114,41	

Realisierung Investitionen 2010
Berichterstattung Bau- und Vergabeausschuss

		USK	IST bis 2009	HE aus 2009	2010	üpl.A	HE aus 2010	2012	2013	2014	kassenwirksam 2010	Erläuterung zum Stand der Investition
BM Kita "Farbklecks", OT Wolfen soziale Stadt	A	09610.40179	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-21.000,00	abgeschlossen
	E	23111.00081	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0	0	0	14.000,00	
	E	23117.00002	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0	0	0	7.000,00	
Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum - Sportplatz und Sportlerheim OT Thalheim	A	09610.40085	-46.226,18	-53.700,00	0,00	0,00	-21.114,21	0	0	0	-32.585,79	Ausgleichspflanzungen konnten 2010 nicht vollständig abgeschlossen werden; Fertigstellung 2011
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
BM Bürger-und Vereinshaus, OT Thalheim	A	09610.40085	-1.203.499,16	-8.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-7.520,80	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
BM (Turnhalle) - Sportplatz und Sportlerheim, OIT Thalheim	A	09610.40103	-343.795,25	-4.541,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-4.534,31	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Sporthalle am JC 84, OT Wolfen soziale Stadt PJ 2007/PJ 2009/PJ 2010	A	09610.40135	-24.059,00	-89.078,00	-51.900,00	0,00	-40.396,90	0	0	0	-100.581,10	Dachsanierung mit Wärmedämmung abgeschlossen; Restmittel für Giebelverglasung und Erneuerung der Einläufe und innenliegenden Entwässerungsleitungen; für 2011 weitere FM bewilligt, Weiterführung damit möglich (Sanitär und Elektro)
	E	23111.00043	16.039,00	59.386,00	34.575,00	0,00	0,00	0	0	0	34.575,00	
Beachvolleyball Centrecourt OT Greppin	A	09610.40147	-120.590,24	-6.400,00	0,00	0,00	-5.453,14	0	0	0	-946,86	2011 Restleistungen Beleuchtung und Errichtung Ballfangzaun
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Sanierung Sportplatzgebäude OT Greppin	A	09610.40148	-3.468,26	-64.531,00	0,00	0,00	-15.482,24	0	0	0	-49.048,76	Planungsleistungen Lph 1-4 abgeschlossen; Restmittel für Sanierung Heizraum; Gesamtrealisierung offen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Budget 30 - Ordnung und Bürger												
Fahrzeuge - Feuerwehr	A	07110.40005	-28.267,66	-126.732,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-122.018,61	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Anschaffung von BGA von 150 € bis 1.000 € - Feuerwehr	A	08220.40071	0,00	-21.035,34	0,00	-8.500,00	0,00	0	0	0	-26.522,93	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Sanierung Gebäude Freiwillige Feuerwehr, OT Rödgen, KP II	A	09610.40123	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-238.504,34	KP-II-Maßnahme zum größten Teil abgeschlossen; noch offen Fassade und Dach Altgebäude
	E	23111.00062	0,00	0,00	183.750,00	0,00	0,00	0	0	0	135.239,91	

Realisierung Investitionen 2010
Berichterstattung Bau- und Vergabeausschuss

		USK	IST bis 2009	HE aus 2009	2010	üpl.A	HE aus 2010	2012	2013	2014	kassenwirksam 2010	Erläuterung zum Stand der Investition
Budget 41 - Bauwesen												
Mehrgenerationenhaus OT Wolfen, Soziale Stadt PJ 2007/2008	A	09610.40033	-546.402,67	-435.915,00	-1.354.000,00	0,00	-192.183,98	0	0	0	-1.597.731,02	Die Maßnahme ist bauseitig abgeschlossen; für die Begleichung von Rechnungen werden noch Mittel benötigt; eventuell eingesparte Mittel könnten für einen Anbau verwendet werden (Versammlungsräume, Kita Buratino)
	E	23111.00019	613.600,00	0,00	769.300,00	0,00	0,00	0	0	0	917.333,33	
Ausbau August-Bebel-Platz, OT Thalheim	A	09610.40037	-214.531,55	-341.461,00	0,00	0,00	-14.925,43	0	0	0	-264.312,37	Markierung Parkflächen witterungsbedingt erst im Frühjahr möglich, danach Beräumung Lagerplatz; ansonsten abgeschlossen
	E	23210.00027	146.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	22.473,00	
Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	A	09610.40042	-124.600,00	0,00	-62.500,00	0,00	-9.101,99	-780.800	-2.643.500	-396.300	-23.398,01	Grundstückskauf erfolgt; Planungsleistungen für Erneuerung Verkehrsstation und Vorplanung Park & Ride erbracht; Abrechnung teilweise noch 2011; Zukunft des Empfangsgebäudes gemäß Vertrag
	E	23111.00040	99.680,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	608.300	2.114.700	317.000	20.000,00	
Schnittstelle Bahnhof Bitterfeld P+R Platz	A	09610.40124	-183.372,26	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.953,45	abgeschlossen
	E	23111.00038	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
	A	23111.40004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-36.875,45	
Hundesportplatz, OT Thalheim	A	09610.40062	-210.687,90	-66.704,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-68.170,31	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Ausbau Gartenstraße, OT Thalheim	A	09610.40114	-483.930,37	-24.835,00	0,00	0,00	-13.913,04	0	0	0	-3.183,31	Maßnahme bauseitig abgeschlossen; Schlussrechnung noch in der Prüfung
	E	23210.00037	140.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	21.789,84	
Ausbau Thalheimer Straße, OT Wolfen	A	09610.40117	-103.215,59	-176.462,00	0,00	0,00	-145.489,02	0	0	0	-30.972,98	Maßnahme bauseitig abgeschlossen; Schlussrechnung noch offen
	E	23210.00010	94.562,60	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0	0	0	15.829,99	
Binnengärtenzentrum/ Walter- Rathenau-Straße OT Bitterfeld; Aufwertung PJ 2008	A	09610.40153	0,00	0,00	-1.171.300,00	0,00	-884.413,28	0	0	0	-286.886,72	Abschnitt Binnengärtenstraße / Lober zu 80 % abgeschlossen
	E	23111.00057	0,00	0,00	1.171.200,00	0,00	0,00	0	0	0	286.886,72	
	E	23210.00044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Dessauer Allee (Kreisel) OT Wolfen	A	09610.40128	0,00	-20.951,00	-125.000,00	0,00	-3.145,61	-350.000	-350.000	0	-142.805,39	Baufortschritt Ende 2010 (20%)
	E	23111.00039	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	284.300	280.000	0	100.000,00	
	E	23111.00083	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	65.700	70.000	0	25.000,00	
Radweg - Verbindung Goethestraße / Verbindungsstraße OT Wolfen	A	09610.40130	-4.663,44	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-47.680,24	abgeschlossen
	E	23111.00041	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0	0	0	23.134,81	

Realisierung Investitionen 2010
Berichterstattung Bau- und Vergabeausschuss

		USK	IST bis 2009	HE aus 2009	2010	üpl.A	HE aus 2010	2012	2013	2014	kassenwirksam 2010	Erläuterung zum Stand der Investition
verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße- Erschließung OT Bitterfeld Süd 1.BA	A	09610.40131	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.467.844,39	-1.468.300	0	0	-32.155,61	Fördervoraussetzungen waren erst Ende 2010 erfüllt; 2010 deshalb nur vorbereitende Arbeiten
	E	23111.00042	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.228.400	0	0	0,00	
Straßenbaukonzept Steinfurth/West, OT Wolfen	A	09610.40154	-34.649,29	-15.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-14.280,80	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Ausbau Thälmannstraße (Abschnitt zwischen Oppenheimstraße und Thalheimer Straße OT Wolfen	A	09610.40155	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-52.129,43	Planung abgeschlossen; keine Realisierung
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Gehweg/Straßenbau B 184 OT Wolfen	A	09610.40197	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0	0	0	-3.414,95	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Gehweg/Straßenbau B 184 OT Bobbau	A	09610.40160	0,00	0,00	-87.000,00	-2.103,17	0,00	0	0	0	-89.017,25	abgeschlossen
	E	23111.00102	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Straßenausbau "Am Berge" 2. BA, OT Bobbau	A	09610.40163	-217.094,76	0,00	-94.800,00	0,00	0,00	0	0	0	-49.766,63	abgeschlossen
	E	23111.00073	62.346,93	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0	0	0	30.824,58	
	E	23210.00067	11.548,95	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0	0	0	29.939,05	
Errichtung Bühne Festplatz OT Thalheim	A	09610.40198	0,00	0,00	-94.000,00		0,00	0	0	0	0,00	verschoben nach 2011
	E	23111.00104	0,00	0,00	53.200,00		0,00	0	0	0	0,00	
	E	23116.00001	0,00	0,00	38.800,00		0,00	0	0	0		
Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld; Aufwertung PJ 2008	A	09610.40152	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000,00	Sicherungsmaßnahmen Dach und Fassade beauftragt und zum Teil realisiert; Verkauf an Bitterfelder Schwimmverein e.V. vorgesehen
	E	23111.00056	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000,00	
Budget 42 - Immobilienmanagement												
Innenstadt KIZ OT Bitterfeld; Aufwertung PJ 2008	A	09610.40150	0,00	0,00	-1.163.400,00	0,00	-76.730,22	0	0	0	-900.569,78	Maßnahme Parkplatz ehem. KIZ bauseitig abgeschlossen; Rechnungslegung noch nicht vollständig
	E	23111.00054	0,00	0,00	1.163.300,00	0,00	0,00	0	0	0	900.569,78	
Innenstadt Jugendclubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld Aufwertung PJ 2008	A	09610.40151	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-240.000,00	Planung für Rückbau läuft; Nutzung des Jugendklubhauses soll zum 30.06.2011 gekündigt werden; nach dem Umzug der Vereine kann Abriss erfolgen
	E	23111.00055	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0	0	0	240.000,00	
Begegnungsstätte Leipziger Straße OT Bitterfeld, KP II	A	09610.40144	0,00	-171.000,00	0,00	0,00	-379,44	0	0	0	-89.620,56	abgeschlossen
	E	23111.00052	149.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	

Realisierung Investitionen 2010
Berichterstattung Bau- und Vergabeausschuss

		USK	IST bis 2009	HE aus 2009	2010	üpl.A	HE aus 2010	2012	2013	2014	kassenwirksam 2010	Erläuterung zum Stand der Investition
Stadtkernsanierung OT Bitterfeld	A	09610.40100	-1.059.357,00	-260.096,60	-360.000,00	0,00	0,00	-240.000	-270.000	-90.000	-790.166,36	Fertigstellung Straßenbau Flämiger Ufer und Schreiberstraße, Refinanzierung Erschließung "Am Leineufer" an NEUBI, Finanzierung Modernisierungsvoruntersuchung "Hotex" W.-Rathenau-Str. 2
	E	23111.00031	891.337,16	0,00	360.000,00	0,00	0,00	160.000	180.000	60.000	380.070,00	
Abriss WSZ OT Greppin	A	09610.40120	-2.414.510,00	-9.073.935,00	0,00	0,00	-1.949.882,85	0	0	0	-7.124.052,15	Abriss abgeschlossen; Schlussrechnung in der Prüfung, rechnerischer Abschluss 2011
	E	23111.00035	1.142.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4.948.111,60	
Vermessungskosten	A	09610.40068	0,00	-20.054,00	-100.000,00	0,00	-14.309,18	-100.000	-100.000	0	-20.027,86	Mittel für Vermessung Strengbach, OT Holzweißig vorgetragen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Veräußerung sonstiger Grundstücke		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	Verhandlungen zum Verkauf Fläche WSZ laufen noch
	E	02910.00000	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0	0	0	329.726,29	
Ankauf unbebauten Grundstücken	A	02910.40001	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	-100.000	-288.500	0	-140.943,61	2010 nicht realisierte Ankäufe für 2011 neu veranschlagt; geplant sind: Ankauf von Straßenflächenentlang der B 184, Goitzscheerschließungsstraße, ehemaliges Sommerbad Bitterfeld; Ankäufe im Rahmen Erschließung Bitterfeld-Süd
		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Umbau Thronicke-Haus, OT Bitterfeld; Aktive Stadt PJ 2008	A	09610.40180	0,00	-90.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-136.239,78	abgeschlossen
	E	23116.00000	0,00	90.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0	0	0	46.239,78	
Tiergehege, OT Greppin	A	09610.40051	-112.475,03	-66.518,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-64.735,99	abgeschlossen
	E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Rückzahlung Fördermittel	A	23111.40005	0,00	0,00	-365.200,00	0,00	0,00	0	0	0	-331.911,56	Rückforderung FM "Hochwasser" abgeschlossen; Rückzahlung ist erfolgt
Gesamt HE aus 2010 >>											- 15.411.619,20 €	<<< Gesamtumfang der 2010 realisierten Investitionen