

Stadt Bitterfeld-Wolfen
 Sachbereich Tiefbau
 Markt 7
 06749 Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03494/6660684 Fax: 03494/6660656

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung

Fremdleistungen 2010

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
1	Bitterfeld	An der Lobermühle	Instandsetzung Fahrbahn	II.-III. Quartal	3,0	x
2	Bitterfeld	Windmühlenstraße 15	Instandsetzung Schmutzwasserhausanschluss	II. Quartal	2,5	x
3	Bitterfeld	Ratswall 21	Instandsetzung Gehweg	II. Quartal	7,0	x
4	Bitterfeld	Lindenstraße	Regulierung Bordführung	III. Quartal	10,5	
5	Bitterfeld	Elektronstraße	Oberflächenentwässerung	III. Quartal	4,0	
6	Bitterfeld	Schweriner Straße	Bordabsenkung	II-III. Quartal	9,5	

Bericht Arbeitsstand

21.09.2010

09:17

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
7	Bobbau	Turmstraße	Instandsetzung Fahrbahn	II.-III. Quartal	4,0	
8	Bobbau	Neue Reihe	Instandsetzung RW Schacht	II.-III. Quartal	2,0	x
9	Greppin	Äußere Waldstraße	Fahrbahnregulierungen	II Quartal	4,0	x
10	Greppin	Äußere Waldstraße	Oberflächenbehandlung	III. Quartal	2,5	
11	Greppin	Waldstraße	Oberflächenbehandlung	III. Quartal	4,0	
12	Greppin	K.-Liebknechtstraße 49-51	Instandsetzung Gehweg	II.-III. Quartal	4,0	x
13	Greppin	Wolfener Straße	Instandsetzung Gehweg	II.-III. Quartal	3,5	
14	Greppin	R.-Breitscheid-Straße	Instandsetzung Gehweg	II.-III. Quartal	4,0	
15	Greppin	Verkehrsflächen allgemein	Rißsanierung	II.-III. Quartal	7,0	in Realisierung
16	Holzweißig	Paupitzscher Str./A.-Bebel-Str.	Regulierung Bordführung/Instandsetzung Gehweg	II.-III. Quartal	8,5	

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
17	Thalheim	Am Brödelgraben	Fahrbahnregulierungen	I.-II. Quartal	4,5	x
18	Thalheim	Wolfener Straße	Instandsetzung Schachtbauwerk	II.-III Quartal	4,5	in Realisierung
19	Wolfen	Dr.-Otto-Nuschke-Straße	Instandsetzung Gehweg	II. Quartal	7,0	x
20	Wolfen	Dessauer Allee	Oberflächenbehandlung	III. Quartal	3,0	
21	Wolfen	Damaschkestraße	Oberflächenbehandlung	III. Quartal	4,0	
22	Wolfen	An der Fuhne 1. BA	Fahrbahnregulierungen/Entwässerung	II. Quartal	10,0	x
23	Wolfen	An der Fuhne 2. BA	Fahrbahnregulierungen	II. Quartal	10,0	x
24	Wolfen	An der Fuhne 3. BA	Fahrbahnregulierungen	II. Quartal	10,0	x
25	Wolfen	Jörichauer Straße 1. BA	Fahrbahnregulierungen	II. Quartal	10,0	x
26	Wolfen	Jörichauer Straße 2. BA	Fahrbahnregulierungen	II. Quartal	10,0	x
27	Wolfen	Jörichauer Straße 3. BA	Fahrbahnregulierungen	II. Quartal	10,0	x

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
28	Wolfen	Jörichauer Straße 4. BA	Fahrbahnregulierungen	II. Quartal	10,0	x
29	Wolfen	Windmühlenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	II.-III Quartal	3,0	
30	Wolfen	Finkenplatz	Fahrbahnregulierungen	II.-III Quartal	8,5	x
31	Wolfen	M.-Brautzsch-Straße 1. BA	Fahrbahnregulierungen	II.-III Quartal	7,5	x
32	Wolfen	M.-Brautzsch-Straße 2. BA	Fahrbahnregulierungen	II.-III Quartal	8,0	x
33	Zschepkau	Dorfstraße 3.BA	Instandsetzung Fahrbahn (Pflaster)	II.-III Quartal	10,0	

Stadt Bitterfeld-Wolfen
 Sachbereich Tiefbau
 Markt 7
 06749 Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03494/6660684 Fax: 03494/6660656

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung

Leistungen 2010 Stadthof

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
1	Bitterfeld	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	10,0	x
2	Bitterfeld	Ratswall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	10,0	x
3	Bitterfeld	Thüringer Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	2,5	x (KMG)
4	Bitterfeld	Brandenburger Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	2,5	x (KMG)
5	Bitterfeld	Sächsische Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	2,5	x (KMG)
6	Bitterfeld	Schweriner Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,5	

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
7	Bitterfeld	Mecklenburger Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,5	
8	Bitterfeld	Anhaltsiedlung	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,5	tlw.
9	Bitterfeld	Friedensstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	x
10	Bitterfeld	PP Schweinemarkt	Profilierung	II.-III. Quartal	10,0	tlw.
11	Bitterfeld	Kraftwerkssiedlung	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	8,0	tlw.
12	Bitterfeld	Kraftwerkssiedlung	Instandsetzung Fußwege	II.-III. Quartal	6,0	
13	Bitterfeld	Anhaltssiedlung	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	8,0	tlw.
14	Bitterfeld	Anhaltssiedlung	Instandsetzung Fußwege	II.-III. Quartal	6,0	
15	Bobbau	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	3,0	x
16	Bobbau	Schäferstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	6,0	x
17	Bobbau	Turmstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,0	

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
18	Bobbau	Verbindungsstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,5	
19	Bobbau	Alte Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut/Randprofilier	II.-III. Quartal	5,0	
20	Greppin	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	5,0	x
21	Greppin	E.-Thälmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	x (KMG)
22	Greppin	Jeßnitzer Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	1,5	
23	Greppin	Wolfener Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,0	x (KMG)
24	Holzweißig	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	3,0	x
25	Holzweißig	Petersrodaer Straße	Instandsetzung Fußweg	II.-III. Quartal	1,5	
26	Holzweißig	Bitterfelder Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,0	x
27	Holzweißig	Clara-Zetkin-Straße	Instandsetzung Fußweg	II.-III. Quartal	1,5	
28	Holzweißig	Straße des Friedens	Instandsetzung Fußweg	II.-III. Quartal	1,5	

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
29	Holzweißig	Karlstraße	Instandsetzung Fußweg	II.-III. Quartal	1,0	
30	Wolfen	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	10,0	x
31	Wolfen	Fuhnestraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	15,0	x (KMG)
32	Wolfen	Wittener Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	8,0	tlw.
33	Wolfen	Paracelsusstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	tlw.
34	Wolfen	Straße der Chemiewarbeiter	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	tlw.
35	Wolfen	Dessauer Allee	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	8,0	tlw.
36	Wolfen	Bitterfelder Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	x
37	Wolfen	Dorfstraße Reuden	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,0	x
38	Wolfen	Straße der Republik	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	x (KMG)
39	Wolfen	Verbindungsstr. zwischen Rödgen und Zschepkau	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
40	Wolfen	A.-Bebel-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,0	x (KMG)
41	Wolfen	Dorfstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	
42	Wolfen	G.-Hauptmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,0	x
43	Wolfen	B.-Brecht-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,0	x
44	Wolfen	Hitschkendorfer Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	x
45	Wolfen	Triftweg	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	x

Itd. Nr.	Ortsteil	Verkehrsanlage	Maßnahme	Angeb. abg.	Angeb. Nr.	Summe	abgeschl.	Bemerkungen
1	Wolfen	Str. d. Chemiarbeiter	Instandsetzung Regenwasser-ablauf	31.03.2010	8587	2.874,17 €	ja	
2	Bitterfeld	Feldstraße 42	Instandsetzung Regenwasser-ablauf	31.03.2010	8586	2.501,78 €	ja	
3	Greppin	Weststraße	Instandsetzung Gehweg	14.04.2010		664,08 €	ja	
4	Wolfen	Ring der Bauarbeiter 11	Instandsetzung Regenwasser-ablauf	13.04.2010		1.853,73 €	ja	
5	Bobbau	Neue Reihe	Instandsetzung Regenwasser-ablauf	31.03.2010	8584	1.404,19 €	ja	
6	Wolfen	Wiltener Straße	Instandsetzung Regenwasser-ablauf	31.03.2010	8585	1.581,76 €	ja	
7	Wolfen	Jörichauer Straße 10a	Setzen Bordanlage	31.03.2010	8591	1.292,15 €	ja	
8	Wolfen	Kirstraße 23	Instandsetzung Gehweg	31.03.2010	8590	1.094,11 €	ja	
9	Wolfen	Dr.-O.-Nuschke-Str. (99ü Brüche)	Instandsetzung Gehweg	31.03.2010	8588	2.369,29 €	ja	
10	Wolfen	Dr.-O.-Nuschke-Str. (Pestalozzistr.)	Instandsetzung Gehweg	31.03.2010	8589	846,65 €	ja	
11	Wolfen	An der Fuhne 1. BA	Profilierung Fahrbahn	20.04.2010		9.788,49 €	ja	
12	Wolfen	An der Fuhne 2. BA	Profilierung Fahrbahn	20.04.2010		9.992,00 €	ja	
13	Wolfen	An der Fuhne 3. BA	Profilierung Fahrbahn	20.04.2010		9.449,58 €	ja	
14	Bitterfeld	Dessauer Straße 21	Instandsetzung Gehweg	19.04.2010	8595	736,19 €	ja	
15	Wolfen	Windmühlenstr. 5/8	Instandsetzung Gehweg	20.04.2010	9598	308,25 €	ja	
16	Bitterfeld	Windmühlenstr. 15	Instandsetzung SW HAS	19.04.2010	8586	2.807,70 €	ja	
17	Greppin	K.-Liebknecht-Str.	Instandsetzung Gehweg	19.04.2010	8584	1.839,22 €		
18	Wolfen	Jörichauer Straße 1. BA	Profilierung Fahrbahn	21.04.2010	8602	8.845,63 €	storno	
19	Wolfen	Jörichauer Straße 2. BA	Profilierung Fahrbahn	21.04.2010	8603	8.845,63 €	storno	
20	Wolfen	Jörichauer Straße 3. BA	Profilierung Fahrbahn	21.04.2010	8604	8.845,63 €	storno	
21	Wolfen	Jörichauer Straße 3. BA	Profilierung Fahrbahn	21.04.2010	8605	8.845,63 €	storno	

S.M.v.d.
Eingeleitete Zeitverrechnung

Bericht Arbeitsstand

Jfd. Nr.	Ortsteil	Verkehrsanlage	Maßnahme	Angeb. abg.	Angeb. Nr.	Summe	abgeschl.	Bemerkungen
22	Wolfen	Jahnstraße	Profilierung Schachtab- deckung	22.04.2010	8611	3.553,41 €	ja	
23	Wolfen	M.-Brautzech-Str. 1.BA	Profilierung Fahrbahn	21.04.2010	8600	6.740,64 €	storno	
24	Wolfen	M.-Brautzech-Str. 2.BA	Profilierung Fahrbahn	21.04.2010	8601	6.857,26 €	storno	
25	Wolfen	Finkenplatz	Profilierung Fahrbahn	21.04.2010	8599	9.738,94 €	storno	
26	Greppin	Äußere Waldstraße	Instandsetzung Fahrbahn	21.04.2010	8598	3.672,54 €	ja	
27	Bitterfeld	Ratswall 21	Instandsetzung Gehweg	22.12.2009	8560	6.641,12 €	ja	
28	Wolfen	Hitschkendorfer Str. 65	Instandsetzung Regenwasser- ablauf	26.04.2010		1.597,99 €	ja	
29	Wolfen	G.-Hauptmann-Str. 2	Instandsetzung Regenwasser- ablauf	07.05.2010	8612	1.683,21 €	ja	
30	Thalheim	Wolflener Straße	Sanierung RW Schacht	29.12.2009	8581	4.824,22 €		
31	Greppin	K.-Liebknecht-Str.49-55	Instandsetzung Gehweg	27.04.2010	8557	6.547,65 €	ja	
32	Bitterfeld	Semmelweisstraße	Umbau Behinderten- parkplatz	25.05.2010	8616	2.242,58 €	ja	
33	Bitterfeld	Loberbrücke	Instandsetzung Gehweg	25.05.2010	8615	1.540,97 €	ja	
34	Bitterfeld	An der Loherrühle	Instandsetzung Fahrbahn	25.05.2010	8614	4.258,43 €	ja	
35	Greppin	Kastanienstraße	Instandsetzung Gehweg	25.05.2010	8617	1.107,77 €	ja	
36	Wolfen	Kirchstraße (hinter den Garagen)	Rep. Fahrbahn	25.05.2010	8618	9.948,85 €		
37	Bitterfeld	Ratswall 18	Sanierung RW Schacht	07.05.2010	65223	1.689,74 €	ja	
38	Bitterfeld	Teichwall (Loberbrücke)	Instandsetzung Gehweg	15.06.2010	8620	3.124,49 €	ja	
39	Bitterfeld	Teichwall (Loberbrücke) 2.BA	Instandsetzung Gehweg	15.06.2010	8621	4.913,70 €	ja	
40	Wolfen	R.-Arndt-Str.11a	Sanierung RW Schacht	22.04.2010	8622	1.865,10 €	ja	
41	Wolfen	Furineauer/Festplatz	Rep. Fahrbahn	25.06.2010	8625	769,69 €	ja	
42	Wolfen	Thälmannstraße 44 a	Sanierung RW Schacht	08.06.2010	8663	1.934,42 €	ja	
43	Bitterfeld	Mittelstraße	Instandsetzung Fahrbahn	04.06.2010	8624	1.740,10 €	ja	

S. 200
Finanzamt 17.04.08 Zahnuerrae

Id. Nr.	Ortsteil	Verkehrsanlage	Maßnahme	Angeb. abg.	Angeb. Nr.	Summe	abgeschl.	Bemerkungen
44	Greppin	R.-Breitscheid-Str.	Sanierung RW Schacht	15.06.2010	8623	461,23 €	ja	
45	Greppin	E.-Thälmann-Str. 16	Instandsetzung Gehweg	27.05.2010	8622	291,31 €	ja	
46	Greppin	Kastanienstr. 4	Instandsetzung Gehweg	25.05.2010	8617	1.363,15 €	ja	
47	Wolfen	Kirchstr./Thälmannstr.	Rep. RW Leitung	08.06.2010	8664	1.509,82 €	ja	
48	Wolfen	Puschkinplatz	Sanierung RW Schacht	09.06.2010	8665	2.135,01 €	ja	
49	Wolfen	B.-Brecht-Str.	Sanierung RW Schacht	16.06.2010	1015351	2.247,09 €	ja	
50	Wolfen	Bauhof	Begrünung	03.06.2010	101533	3.411,50 €	ja	
51	Wolfen	E.-Weinert-Ring	Sanierung RW Schacht	16.06.2010	1015352	1.655,47 €	ja	
52	Greppin	Salegasier Chaussee/EM Zementstraße	Instandsetzung Fahrbahn	01.07.2010	101538	1.666,89 €	ja	
53	Wolfen	F.-Hecker-Str. 1	Instandsetzung Fahrbahn	01.07.2010	1015341	455,06 €	ja	
54	Greppin	Jelitzer Straße	Instandsetzung Fahrbahn	01.07.2010	101537	2.639,10 €	ja	
55	Greppin	Salegasier Chaussee/Unterführung	Instandsetzung Fahrbahn	12.07.2010	101540	1.836,03 €	ja	
56	Bitterfeld	Ratswall	Sanierung RW Schacht	01.07.2010	1015391	2.707,63 €	ja	
57	Bitterfeld	Pistorplatz	Sanierung RW Schacht	05.07.2010	1015392	1.726,88 €	ja	
58	Bitterfeld	Markt	Ausrichten Leuchte	19.05.2010	1015344	258,08 €	ja	
59	Bitterfeld	Markt/Schulstraße	Pflasterinne	25.05.2010	1015345	2.488,67 €	ja	
60	Bitterfeld	Markt/Kirche	Instandsetzung Fahrbahn	17.05.2010	1015342	822,16 €	ja	
61	Bitterfeld	Kirche/Markt	Instandsetzung Fahrbahn	17.05.2010	1015343	1.433,00 €	ja	
62	Bitterfeld	Windmühlenstraße	Sanierung RW Schacht	27.07.2010	101543	2.540,39 €	ja	
63	Bitterfeld	Goethestraße 33-39	Instandsetzung Gehweg	19.07.2010	101542	9.475,61 €	ja	
64	Greppin	R.-Breitscheid-Str.	Sanierung RW Schacht	02.08.2010	2100720	1.004,98 €		
65	Holzweißig	C.-Zelkin-Str. 10	Instandsetzung Gehweg	30.07.2010	1015464	885,54 €		
66	Holzweißig	Petersrodaer Str.	Sanierung RW Schacht	29.07.2010	1014561	1.567,66 €		
67	Holzweißig	PP Rathaus	Instandsetzung Fahrbahn	28.07.2010	1015463	597,21 €		

S. 3 v. 4

Idf. Nr.	Ortsteil	Verkehrsanlage	Maßnahme	Angeb. abg.	Angeb. Nr.	Summe	abgeschl.	Bemerkungen
68	Holzweißig	Zscherndorfer Straße	Sanierung RW Schacht	30.07.2010	1015462	1.513,85 €		
69	Wolfen	M.-Brautensch-Str.	Instandsetzung Fahrbahn	21.04.2010	1015441	2.387,39 €		
70	Wolfen	Kirchstr.(Garagen)	Instandsetzung Fahrbahn	20.04.2010	1015447	2.960,30 €		
71	Wolfen	Feldrain	Instandsetzung Fahrbahn	19.04.2010	1015445	1.589,91 €		
72	Wolfen	Finkenplatz	Instandsetzung Fahrbahn	15.04.2010	1015442	812,46 €		
73	Wolfen	Fuhneweg	Instandsetzung Fahrbahn	13.04.2010	1015444	812,46 €		
74	Wolfen	In den Pusseln	Instandsetzung Fahrbahn	15.04.2010	1015446	1.978,66 €		
75	Wolfen	Jörchtbauer Straße	Instandsetzung Fahrbahn	14.04.2010	1015443	2.885,69 €		
76	Bitterfeld	Pistorplatz	Instandsetzung Gehweg	29.07.2010	1015393	5.315,97 €		
77	Bitterfeld	R.-Bunser-Str.	Sanierung RW Schacht	02.08.2010	1015394	2.045,76 €		
78	Bitterfeld	Neue-Weiß 4	Sanierung RW Schacht	10.08.2010	1015419	1.330,93 €		
79	Wolfen	R.-Arndt-Str. 7b	Instandsetzung Fahrbahn	02.08.2010	1015417	2.286,86 €		

S. 40.4

Einzelsantraege Zahnvertraag

Bericht Asphaltarbeiten