

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung

Leistungen 2014 Stadthof

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten TÖ</i>	<i>erledigt</i>
1	Bitterfeld	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	5,0	x
2	Bitterfeld	Glück-Auf-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	6,0	
3	Bitterfeld	Saarstraße/Röhrenstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,0	
4	Bitterfeld	Teichwall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,5	
5	Bitterfeld	Anhaltsiedlung	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,5	
6	Bitterfeld	Ratswall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	
7	Bitterfeld	Moltkestraße	Instandsetzung Fußweg	II.-III. Quartal	3,0	
8	Bitterfeld	Kraftwerkssiedlung	Instandsetzung Fußwege	II.-III. Quartal	6,0	
9	Bitterfeld	Friedensstraße/Stadt Wien	Instandsetzung Fußweg mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	8,0	x
10	Bitterfeld	Anhaltssiedlung	Instandsetzung Fußwege	II.-III. Quartal	6,0	x
11	Bobbau	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	x
12	Bobbau	Alte Straße	Profilierung Bankette/Instandsetzung Fahrbahn	I. Quartal	12,0	x
13	Greppin	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	x

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten TÖ	erledigt
14	Greppin	E.-Thälmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	x
15	Greppin	Bahnhofstraße	PP mit Mineralgemisch profilieren	III. Quartal	4,0	
16	Holzweißig	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,5	x
17	Holzweißig	Roitzscher Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Mineralgemisch	I. Quartal	6,0	
18	Holzweißig	allgemein	Instandsetzung Fahrbahnen mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	
19	Thalheim	Am Brödelgraben	Profilierung Fahrbahn	I. Quartal	10,0	x
20	Thalheim	Stakendorfer Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	8,0	x
21	Wolfen	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	6,0	x
22	Wolfen	Dr.-O.-Nuschke-Str.	Instandsetzung Gehweg mit Gehwegplatten	I. Quartal	15,0	x
23	Wolfen	Straße der Chemiewarbeiter	Instandsetzung Gehweg mit Gehwegplatten	II. Quartal	7,0	x
24	Wolfen	Dessauer Allee	Instandsetzung Gehweg mit Gehwegplatten	I. Quartal	8,0	x
25	Wolfen	Kirchstr./Einfahrt Garagen	Profilierung/Mineralgemisch	I.Quartal	10,0	x
26	Wolfen	Dorfstraße Reuden	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,0	x
27	Wolfen	Straße der Republik	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	x
28	Wolfen	Goethestraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	x
29	Wolfen	A.-Bebel-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	x

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten TÖ	erledigt
30	Wolfen	G.-Hauptmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	x
31	Wolfen	B.-Brecht-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	x