

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Leistungen 2015 Stadthof

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
1	Bitterfeld	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	5,0	X
2	Bitterfeld	Glück-Auf-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	6,0	X
3	Bitterfeld	Saarstraße/Röhrenstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,0	X
4	Bitterfeld	Teichwall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,5	X
5	Bitterfeld	Anhaltsiedlung	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,5	X
6	Bitterfeld	Ratswall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	X
7	Bitterfeld	Am Krautwall	Instandsetzung Fahrbahn mit Mineralgemisch	II. Quartal	5,0	X
8	Bitterfeld	Kraftwerkssiedlung	Instandsetzung Gehwege	II. Quartal	10,0	X
9	Bitterfeld	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht	diverse Standorte	II.-III. Quartal	15,0	X
10	Bitterfeld	Anhaltssiedlung	Instandsetzung Gehwege	II.-III. Quartal	6,0	
11	Bobbau	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	X
12	Greppin	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	X
13	Greppin	E.-Thälmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	
14	Greppin	Äußere Waldstraße	Instandsetzung Gehweg mit Gehwegplatten	II. Quartal	20,0	X
15	Holzweißig	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,5	X
16	Holzweißig	Roitzscher Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Mineralgemisch	I. Quartal	6,0	X

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Leistungen 2015 Stadthof

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
17	Holzweißig	allgemein	Instandsetzung Fahrbahnen mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	X
18	Thalheim	Am Brödelgraben	Profilierung Fahrbahn	II. Quartal	10,0	X
19	Wolfen	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	6,0	X
20	Wolfen	K.-Kollwitz-Str.	Instandsetzung Gehweg mit Gehwegplatten	II. Quartal	3,0	X
21	Wolfen	Comeniusstr.	Instandsetzung Gehweg mit Betonpflaster	II. Quartal	12,0	X
22	Wolfen	Jahnstraße	Profilierung Bankette	II. Quartal	8,0	
23	Wolfen	Steinfurth alle unbef. Straßen	Profilierung/Mineralgemisch	II. Quartal	15,0	
24	Wolfen	Dorfstraße Reuden	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,0	
25	Wolfen	Straße der Republik	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	
26	Wolfen	Goethestraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	
27	Wolfen	A.-Bebel-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	
28	Wolfen	G.-Hauptmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	
29	Wolfen	B.-Brecht-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	
30	Wolfen	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht	diverse Standorte und Sachverhalte	II.-III. Quartal	15,0	X
31	Zschepkau	Dorfstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	10,0	X

207,5

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Leistungen 2016 Stadthof

KMG - Kaltmischgut
tlw. - teilweise

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
1	Bitterfeld	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	5,0	
2	Bitterfeld	Glück-Auf-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	6,0	
3	Bitterfeld	Saarstraße/Röhrenstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,0	
4	Bitterfeld	Teichwall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,5	
5	Bitterfeld	Anhaltsiedlung	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,5	
6	Bitterfeld	Ratswall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	
7	Bitterfeld	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht		II.-III. Quartal	15,0	
8	Bitterfeld	Anhaltssiedlung	Instandsetzung Gehwege	II.-III. Quartal	20,0	
9	Bobbau	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	
10	Bobbau	Alte Straße	Profilierung Bankette	III. Quartal	4,0	
11	Greppin	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	
12	Greppin	E.-Thälmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	
13	Greppin	C.-Zetkin-Str.	Instandsetzung Gehweg	III. Quartal	8,0	
14	Holzweißig	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,5	
15	Holzweißig	allgemein	Instandsetzung Fahrbahnen mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Leistungen 2016 Stadthof

KMG - Kaltmischgut
tlw. - teilweise

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Ortsteil</i>	<i>Straße / Platz</i>	<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>geplante Realisierung</i>	<i>geschätzte Kosten T€</i>	<i>erledigt</i>
16	Wolfen	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	6,0	
17	Wolfen	Jahnstraße	Profilierung Bankett	III. Quartal	8,0	
18	Wolfen	Steinfurth alle unbef. Straßen	Profilierung/Mineralgemisch	III. Quartal	15,0	
19	Wolfen	Dorfstraße Reuden	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	7,0	
20	Wolfen	Krondorfer Str.	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	3,0	
21	Wolfen	Goethestraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	3,0	
22	Wolfen	A.-Bebel-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	3,0	
23	Wolfen	G.-Hauptmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	4,0	
24	Wolfen	B.-Brecht-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	4,0	
25	Wolfen	Triftweg	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal		
26	Wolfen	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht		II.-III. Quartal	15,0	
27	Zschepkau	Dorfstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,0	

157,5