

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Leistungen 2015 Stadthof

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
1	Bitterfeld	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	5,0	X
2	Bitterfeld	Glück-Auf-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	6,0	X
3	Bitterfeld	Saarstraße/Röhrenstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,0	X
4	Bitterfeld	Teichwall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,5	X
5	Bitterfeld	Anhaltsiedlung	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,5	X
6	Bitterfeld	Ratswall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	X
7	Bitterfeld	Am Krautwall	Instandsetzung Fahrbahn mit Mineralgemisch	II. Quartal	5,0	X
8	Bitterfeld	Kraftwerksiedlung	Instandsetzung Gehwege	II. Quartal	10,0	X
9	Bitterfeld	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht	diverse Standorte	II.-III. Quartal	15,0	X
10	Bitterfeld	Anhaltsiedlung	Instandsetzung Gehwege	II.-III. Quartal	6,0	
11	Bobbau	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	X
12	Greppin	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	X
13	Greppin	E.-Thälmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	
14	Greppin	Äußere Waldstraße	Instandsetzung Gehweg mit Gehwegplatten	II. Quartal	20,0	X
15	Holzweißig	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,5	X
16	Holzweißig	Roitzscher Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Mineralgemisch	I. Quartal	6,0	X

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Leistungen 2015 Stadthof

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
17	Holzweißig	allgemein	Instandsetzung Fahrbahnen mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	X
18	Thalheim	Am Brödelgraben	Profilierung Fahrbahn	II. Quartal	10,0	X
19	Wolfen	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	6,0	X
20	Wolfen	K.-Kollwitz-Str.	Instandsetzung Gehweg mit Gehwegplatten	II. Quartal	3,0	X
21	Wolfen	Comeniusstr.	Instandsetzung Gehweg mit Betonpflaster	II. Quartal	12,0	X
22	Wolfen	Jahnstraße	Profilierung Bankette	II. Quartal	8,0	
23	Wolfen	Steinfurth alle unbef. Straßen	Profilierung/Mineralgemisch	II. Quartal	15,0	
24	Wolfen	Dorfstraße Reuden	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,0	
25	Wolfen	Straße der Republik	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	
26	Wolfen	Goethestraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	
27	Wolfen	A.-Bebel-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	3,0	
28	Wolfen	G.-Hauptmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	
29	Wolfen	B.-Brecht-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	
30	Wolfen	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht	diverse Standorte und Sachverhalte	II.-III. Quartal	15,0	X
31	Zschepkau	Dorfstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	10,0	X

207,5

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Fremdleistungen 2015

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
1	Bitterfeld	C.-Maria-v.-Weber-Str.	Fahrbahneinbruch	I. Quartal	5,0	X
2	Bitterfeld	A.-Schweizer-Str.	Fahrbahneinbruch	I. Quartal	3,0	X
3	Bitterfeld	Semmelweisstr. (Bus-HS)	Gehwegregulierung	II. Quartal	7,0	x
4	Bitterfeld	G.-Muths-Str.	Instandsetzung Einfahrt	II. Quartal	3,5	X
5	Bitterfeld	Ertel-Str.	RW Einläufe setzen	II. Quartal	6,0	X
6	Bitterfeld	Weinberg Str.	Instandsetzung Gehweg	II. Quartal	8,0	X
7	Bitterfeld	Bernsteinring	Fahrbahneinbruch	II. Quartal	3,0	X
8	Bitterfeld	Querstr.	Gehwegeinbruch	III. Quartal	2,0	X
9	Bitterfeld	Dürener Str.2-9	Gehwegregulierung	III. Quartal	3,0	X
10	Bitterfeld	Dürener Str. vor Fightklub	Instandsetzung Fahrbahn	II. Quartal	6,0	X
11	Bitterfeld	Ratswall	Instandsetzung Gehweg (Pflanzgruben)	II.-III Quartal	6,0	X
12	Bobbau	Grenzstraße	Einbruch RW Einlauf	II. Quartal	3,0	X
13	Bobbau	Turnmstraße	Einbruch RW Einlauf	II. Quartal	3,0	X
14	Greppin	Wiesenstr.	Einbruch RW Einlauf (3 Stck.)	II. Quartal	7,0	X
15	Greppin	Friedhofstr.	Gerinne heben	III. Quartal	6,0	X
16	Greppin	Friedhofstr.	Einbruch RW Einlauf	II. Quartal	3,0	X

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Fremdleistungen 2015

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
17	Holzweißig	C.-Zetkin-Str.	Fahrbahnsanierung	III. Quartal	8,0	X
18	Holzweißig	Petersrodaer Str.6-8	Instandsetzung Gehweg	III. Quartal	6,0	X
19	Holzweißig	Roitzscher Str.	Fahrbahneinbruch	II. Quartal	4,0	X
20	Holzweißig	Str. d. Friedens/ Siedlung Süd	Instandsetzung Fahrbahn	II. Quartal	6,0	
21	Thalheim	Siedlung	Rissanierung	III. Quartal	2,0	
22	Wolfen	Heuweg	Einbruch RW Einlauf	II. Quartal	10,0	X
23	Wolfen	Fuhnestr	Instandsetzung Radweg (Aufwertung)	III. Quartal	4,0	tlw.
24	Wolfen	G.-Scholl-Str.	Instandsetzung Gehweg	II. Quartal	10,0	X
25	Wolfen	Windmühlenstr.	Instandsetzung Gehweg	II. Quartal	20,0	X
26	Wolfen	An der Fuhne	Instandsetzung Fahrbahn	II. Quartal	20,0	X
27	Wolfen	Mitschurinstr.	Instandsetzung Fahrbahn (Aufwertung)	II.-III Quartal	10,0	X
				Gesamt	174,5	

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Leistungen 2016 Stadthof

KMG - Kaltmischgut
tlw. - teilweise

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
1	Bitterfeld	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	5,0	
2	Bitterfeld	Glück-Auf-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	6,0	
3	Bitterfeld	Saarstraße/Röhrenstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,0	
4	Bitterfeld	Teichwall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,5	
5	Bitterfeld	Anhaltsiedlung	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,5	
6	Bitterfeld	Ratswall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	
7	Bitterfeld	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht		II.-III. Quartal	15,0	
8	Bitterfeld	Anhaltssiedlung	Instandsetzung Gehwege	II.-III. Quartal	20,0	
9	Bobbau	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	
10	Bobbau	Alle Straße	Profilierung Bankette	III. Quartal	4,0	
11	Greppin	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,0	
12	Greppin	E.-Thälmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	
13	Greppin	C.-Zetkin-Str.	Instandsetzung Gehweg	III. Quartal	8,0	
14	Holzweißig	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	1,5	
15	Holzweißig	allgemein	Instandsetzung Fahrbahnen mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung - Leistungen 2016 Stadthof

KMG - Kaltmischgut
tlw. - teilweise

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
16	Wolfen	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	6,0	
17	Wolfen	Jahnstraße	Profilierung Bankett	III. Quartal	8,0	
18	Wolfen	Steinfurth alle unbef. Straßen	Profilierung/Mineralgemisch	III. Quartal	15,0	
19	Wolfen	Dorfstraße Reuden	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	7,0	
20	Wolfen	Krondorfer Str.	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	3,0	
21	Wolfen	Goethestraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	3,0	
22	Wolfen	A.-Bebel-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	3,0	
23	Wolfen	G.-Hauptmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	4,0	
24	Wolfen	B.-Brecht-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	4,0	
25	Wolfen	Triftweg	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal		
26	Wolfen	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht		II.-III. Quartal	15,0	
27	Zschepkau	Dorfstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,0	

157,5

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung Fremdleistungen 2016

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
1	Bitterfeld	Kirchstr.	Fahrbahneinbruch	I. Quartal	5,0	X
2	Bitterfeld	E.-Bosbach-Str.	Fahrbahneinbruch	II. Quartal	8,0	
3	Bitterfeld	PP Am Plan	Herstellung Oberfläche	II./III. Quartal	75,0	
4	Bitterfeld	Mittelstr. 40	Einbruch RW Einlauf	II. Quartal	3,0	
5	Bitterfeld	Semmelweißstr. 52	Instandsetzung Einfahrt	II. Quartal	3,0	
6	Bitterfeld	I.-Stroof-Str.	Instandsetzung Gehweg	II. Quartal	4,0	
7	Bitterfeld	Weinbergstr.	Fahrbahneinbruch	II. Quartal	6,0	X
8	Greppin	Friedhofstr.	Gerinne heben	III. Quartal	6,0	
9	Holzweißig	Str. des Friedens(nach Brücke)	Beseitigung Querrinnen	II. Quartal	5,0	
10	Holzweißig	Siedlung Süd	Instandsetzung Gehweg (Betonstreifen)	III. Quartal	3,0	
11	Holzweißig	Petersrodaer Str.24,27	Instandsetzung Gehweg	II. Quartal	2,0	
12	Holzweißig	C.-Zetkin-Str.	Profilierung Fahrbahn	II. Quartal	3,0	
13	Holzweißig	G.-Auf-Str.	Instandsetzung Radweg	II./III. Quartal	20,0	
14	Thalheim	Siedlung	Rissanierung	III. Quartal	2,0	
15	Thalheim	Brödelgraben	Profilierung Fahrbahn	III. Quartal	6,0	
16	Wolfen	Str. der DSF 1	Instandsetzung Gehweg	II. Quartal	8,0	

Verkehrsanlagenunterhaltung und -instandhaltung Fremdleistungen 2016

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
17	Wolfen	E.-Weinert-Ring 20-24	Instandsetzung Gehweg	III. Quartal	8,0	
18	Wolfen	Wunderburg 14	örtliche Versickerung	II. Quartal	5,0	
19	Wolfen	Dr.-O.-Nuschke-Str. (Höhe Sportplatz)	Instandsetzung Gehweg/Borde/RW Einlauf	III. Quartal	8,0	
20	Wolfen	Wagner Str.	Einbruch RW Einlauf	II. Quartal	2,0	
21	Wolfen	Jahnstr. (Höhe Deichmann)	örtliche Versickerung	II. Quartal	10,0	x
22	Stadtgebiet	allgemein	Fugenverguss	III. Quartal	10,0	
					202,0	