

Leistungen 2017 Stadthof

Nr.	Ortsteil	Straße / Platz	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Realisierung	geschätzte Kosten T€	erledigt
1	Bitterfeld	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	10,0	✓
2	Bitterfeld	Glück-Auf-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	6,0	10.05.; 15.05.
3	Bitterfeld	Saarstraße/Röhrenstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,0	03.08.
4	Bitterfeld	Teichwall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II. Quartal	3,5	24.07.; 31.07.; 03.08.; 04.08.; 07.08.
5	Bitterfeld	Anhaltsiedlung	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	7,5	
6	Bitterfeld	Ratswall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	22.05.; 29.05.
7	Bitterfeld	Töpfenwall	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	4,0	
8	Bitterfeld	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht		II.-III. Quartal	15,0	laufende Abarbeitung durch Straßenaufsicht
9	Bitterfeld	Anhaltsiedlung	Instandsetzung Gehwege	II.-III. Quartal	20,0	
10	Bobbau	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	2,0	✓
11	Bobbau	Schenkstr./Schwarzer Weg	Proflierung/Mineralgemisch	II. Quartal	2,0	29.05.
12	Bobbau	Mulderadwanderweg	Proflierung/Mineralgemisch	II. Quartal	4,0	15.05.; 17.05.
13	Bobbau	Bornweg	Instandsetzung Fahrbahn	II. Quartal	3,0	26.06.; 27.06.
14	Greppin	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	4,0	✓

15	Greppin	E.-Thälmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	06.06.; 07.06.; 09.06.; 15.06.; 16.06.; 22.06.; 23.06.; 26.06.
16	Holzweißig	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	3,0	✓
17	Holzweißig	Holzweißiger Str.	Profilierung/Miner algemisch	I. Quartal		13.07.; 14.07.
18	Holzweißig	allgemein	Instandsetzung Fahrbahnen mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	5,0	
19	Thalheim	Siedlung	Rissanierung	III. Quartal	3,0	
20	Wolfen	Beseitigung Winterschäden	Instandsetzung Fahrbahn mit Kaltmischgut	I. Quartal	12,0	✓
21	Wolfen	R.-Luxemburg- Str.	Instandsetzung Gehweg	I./II. Quartal	20,0	06.03. - 05.05.
22	Wolfen	Steinfurth alle unbef. Straßen	Profilierung/Miner algemisch	III. Quartal	15,0	
23	Wolfen	Dorfstraße Reuden	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	7,0	15.06.; 16.06.; 23.06.; 27.06.
24	Wolfen	Krondorfer Str.	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	3,0	08.06.; 12.06.; 13.06.; 21.06.; 26.06.
25	Wolfen	Goethestraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	3,0	
26	Wolfen	A.-Bebel-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	3,0	
27	Wolfen	G.-Hauptmann- Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	4,0	17.07.; 18.07.; 19.07.
28	Wolfen	B.-Brecht-Straße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	III. Quartal	4,0	
29	Wolfen	Kleinreparaturen durch Straßenaufsicht		II.-III. Quartal	15,0	laufende Verteilung durch Straßenaufsicht
30	Zschepkau	Dorfstraße	Instandsetzung Fahrbahn mit Heißmischgut	II.-III. Quartal	2,0	24.05.; 30.05.

31	Wölfen	Billerfelden Stg. Lauer, eschepfer Stg. Waldobahn		Reißmischgut	II. Quartal	16.05.; 17.05.; 23.05.
32	Wölfen	H.-Falken-Stg.		Reißmischgut	II. Quartal	18.05.; 19.05.
33	Billerfeld	Penzelberg		Reißmischgut	II. Quartal	22.05.
34	Börsbau	Umgehungsbau		Reißmischgut	II. Quartal	24.05.
35	Billerfeld	Im Theater		Reißmischgut	II. Quartal	29.05.
36	Endersbau- Riedgen	Im Vennersweg		Reißmischgut	II. Quartal	30.05.
	Billerfeld	Kumboldsbau		Reißmischgut	II. Quartal	30.05.
37	Wölfen	Stg. O. Stuchde-Stg.		Reißmischgut	II. Quartal	31.05.
	Steinfurt	Wunderburg		Reißmischgut	II. Quartal	31.05.
38	Edzenträpzig	Bertholdsbau		Reißmischgut	II. Quartal	01.06.; 02.06.
39	Billerfeld	E.-Borsbach-Stg.		Reißmischgut	II. Quartal	19.06.
40	Billerfeld	Kr.-v. Stein-Stg.		Reißmischgut	II. Quartal	21.06.; 27.06.
41	Wölfen	W.-Sachse-Stg.		Reißmischgut	II. Quartal	22.06.
42	Billerfeld	Röderplatz		Reißmischgut	II. Quartal	28.06.; 29.06.; 04.07.
43	Billerfeld	S.-Simon-Stg.		Reißmischgut	II. Quartal	13.06.; 14.06.

44	Billerfeld	Jahnstr.		Leißmischgut	II. Quartal	14.06.; 20.06.
45	Billerfeld	Zedlerauer Str.		Leißmischgut	II. Quartal	14.06.
46	Griepen	W.-Rathenaustr. Sonnenuweg an der Feuer- wehr		Leißmischgut	II. Quartal	15.06
47	Steinfurt	Kauweg		Leißmischgut	III. Quartal	05.07.; 06.07.; 07.07.; 11.07.; 12.07.
48	Wolken	Str. d. Jugend Str. d. Elternfreunde Stb.-Schwaben Str.		Leißmischgut	III. Quartal	12.07.
49	Billerfeld	Reichardt Str. Kornschäfer Str.		Mineralgem.	III. Quartal	13.07.; 14.07.
50	Billerfeld	im Bad		Mineralgem. Leißmischgut	III. Quartal	10.07.; 18.07.; 20.07.; 21.07.; 25.07.; 27.07.
51	Billerfeld	im Trafikwerz		Leißmischgut	III. Quartal	24.07.
52	Wolken	Jahnstr.		Leißmischgut	III. Quartal	17.08.; 18.08.
53	Wolken	Fa.-v.-Stein-Str. Aug.-Bebel-Str.		Gelbweg- reparatur	III. Quartal	21.08. - 30.08.
54	Billerfeld	im Plan		Leißmischgut	III. Quartal	12.09. - 20.09.
55	Wolken	Str. d. Demokratie		Leißmischgut	III. Quartal	ab 25.09.
56	Wolken	H.-Faller-Str.		Gelbweg	III. Quartal	ab 25.09.

[illegible]