

Berichterstattung BuVA am 15.8.2012

Anlage zur Niederschrift vom 15.08.2012

Maßnahme mit OT	Kurzbeschreibung in Anlehnung an die Beschreibung im Haushalt	geplantes Kostenvolumen	bereits beauftragt	Arbeitsstand	vorauss. Fertigstellung	Anmerkungen zu Arbeitsstand und Besonderheiten	Bearbeiter
Bitterfeld	Kita "Villa Sonnenkäfer", 2. baul. Rettungsweg	3.000 €	-	HOAI-Vertrag in Bearbeitung	09 / 2012	Planungsleistung	Gärtner
Bitterfeld	Kita "Villa Sonnenkäfer", straßenseitige Einfriedung	5.000 €	-	Ausschreibung	09 / 2012	Rückbauarbeiten und Sockelsanierung	Gärtner
Bitterfeld	Kita "Villa Sonnenkäfer", straßenseitige Einfriedung	10.000 €	-	Ausschreibung	09 / 2012	Montage Stabmattenzaun	Gärtner
Bitterfeld	Kita "Bussi-Bär", Erneuerung Innentür	2.700 €	11.07.2012	in Fertigung	08 / 2012	Metallbauarbeiten	Gärtner
Bitterfeld	GS "Pestalozzi", Errichtung Brandschutzwand	3.500 €	-	Ausschreibung	09 / 2012	Forderung Amt für BKR	Gärtner
Bitterfeld	GS "Anhalt", Sanierung Lehrerzimmer	8.500 €	19.07.2012	fertig	-	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Gärtner
Bitterfeld	GS "Anhalt", Hort Lagerhaus	7.000 €	-	Vorbereitung der Ausschreibung	10 / 2012	als Lagerhaus für Spielgeräte	Gärtner
Bitterfeld	GS "Anhalt", Reparatur Verschattungsanlage/Metallbauarbeiten	11.500 €	-	Ausschreibung	10 / 2012	Ersatz von def. Sonnenschutz	Gärtner
Bitterfeld	Rathaus, Prüfung der Unterbringung Bibliothek	5.000 €	19.07.2012	in Bearbeitung	15.08.2012	Planungsleistung	Gärtner
Bitterfeld	Rosengarten, Fundamentstabilisierung Futterküche	2.500 €	21.03.2012	fertig	-	HAVARIE, Stabilisierung	Gärtner
Holzweißig	Abriss "alte Ziegelei", Rückbauarbeiten	825.000 €	-	Ausschreibung	08 / 2013	Rückbauarbeiten	Gärtner
Holzweißig	FFW, Sanierung der Stellplätze	10.000 €	-	Ausschreibung	10 / 2012	Tiefbauarbeiten vor dem Gebäude	Gärtner
Greppin	Kita "Zwergenland" 2. baul. Rettungsweg	18.000 €	13.04.2012	fertig	30.07.2012	Los Stahlbau; Rohbau; Tischler	Thrun
Holzweißig	"Sportpark 1 u. 3" Neuverlegung Abwasserleitung	14.000 €	-	Angebotsauswertung	05.10.2012	Tiefbau	Thrun
Greppin	"Mehrzweckgebäude" Sanierung Wände	11.000 €	30.07.2012	Baubeginn am 14.08.2012	06.09.2012	Trockenbau; Putz; Maler	Thrun
Wolfen	Kita "Fuhnetal	3.000 €	19.06.2012	fertig	02.07.2012	Insektenschutzgitter	Thrun
Wolfen	KE Fuhnetal, Einbau Deckenleuchten	3.400 €	-	Bestellg. Leuchten ist erfolgt	09 / 2012		Krake
Wolfen	GS E.Weinert, Malerarbeiten	9.000 €	05.06.2012	Sommerferien			Krake
Wolfen	KE Fuhnetal, Einbau Unterhangdecke	4.000 €	07.04.2012	Terminabstimmung mit Leuchten	09 / 2012		Krake
Wolfen	GS Steinfurth, Ersatz Beschallungsanlage	3.800 €	-	fertig		incl. Amokalarm!	Krake
Wolfen	GS E.Weinert, Errichtung eines Spielgerätehauses	8.000 €	04.07.2012			Holzhaus für Hort	Krake
Wolfen	GS E.Weinert, TH, Dachrinnen- u. Fassadenarbeiten	12.000 €	04.06.2012	erl. Farbanstrich in Arbeit	08 / 2012	Reparatur-Wasserschaden	Krake
Wolfen	GS Steinfurth, Rep. Markisen	2.900 €	02.08.2012	Realisierung Sommerferien	09 / 2012	Rep. Markisen ohne Gerüstbau	Krake
Wolfen	GS Steinfurth, Rep. Markisen	2.000 €	-		09 / 2012	Rep. Markisen Gerüstbau	Krake
Bitterfeld	Neubau Kita "Traumzauberbaum"					separate Berichterstattung	Grünwald
Holzweißig	Sanierung Flachbau GS Holzweißig			Massnahme in 2012 abgeschlossen, einige SR noch offen		Massnahme in 2011 begonnen; Kostenvolumen 358 T€	Grünwald
Holzweißig	Hort Holzweißig, Innentürenerneuerung, Maler- und Bodenlegerarbeiten	31.000 €		Massnahme in 2012 abgeschlossen		Massnahme in 2011 begonnen	Grünwald
diverse Ortsteile	Klein- und Havarierreparaturen	5.000 €		fertig			Grünwald
OT Bitterfeld	Sportpark-Süd, Lieferung und Montage Wasserentnahmestelle Goitzsche	9.784,18 €		fertig		Nutzung Goitzschewasser statt Trinkwasser zur Beregnung	Hoffmann
OT Bitterfeld	Jugendclub Carnaby, Herstellung Schmutz- und Regenwasser-Hausanschluss im Zuge BM Brehnaer Str.	7.373,22 €		fertig			Hoffmann
OT Holzweißig	Fenstererneuerung Sporthalle	7.085,26 €		fertig			Hoffmann
OT Wolfen	Sanierung Ölabscheider FFW Wolfen-Nord	3.352,23 €	29.06.2012		09 / 2012		Hoffmann
OT Wolfen	Betonsanierung Vordach Städt. Kulturhaus	4.126,73 €		fertig			Hoffmann

OT Wolfen	Erweiterung E-Festplatzverteilung Wolfen-Nord	2.282,81 €		Bestellung für Ausrüstung läuft	09 / 2012		Hoffmann
OT Holzweißig	Erneuerung Eingangstür Sporthalle	3.909,15 €	18.07.2012	derzeit Fertigung			Hoffmann
OT Wolfen	Erneuerung Heizungsregelung Weinert Schule	5.586,04 €	23.07.2012	Realisierung in Schulferien	09 / 2012		Hoffmann
OT Bobbau	Sanierung Treppe-West und Sockel Bürgerhaus Wasserturm	2.283,78 €	31.07.2012		08 / 2012		Hoffmann
OT Bitterfeld	Teildachsanierung Anhaltschule	ca. 22.000 €		öffentl. Ausschreibung läuft	10/11 / 2012		Hoffmann
alle Ortsteile	Gefahrenkennzeichnung in Gebäuden der Ortswehren	4.745,24 €	08.08.2012		09 / 2012		Hoffmann
OT Wolfen	Lieferung und Montage zentr. Schließanlage Städt. Kulturhaus	11.845,05 €	03.08.2012	Materialbestellung läuft	09 / 2012		Hoffmann
OT Wolfen	Umbau Feuerlöscheinpeisung GS Steinfurth	1.062,08 €	18.07.2012	Terminabstimmung offen	09 / 2012		Hoffmann
OT Wolfen	Sanierung Trockenbauverkleidung GS Steinfurth	ca. 3.200 €		Angebotseinholung läuft	08 / 2012		Hoffmann
OT Wolfen	Malerarbeiten versch. Räume Städt. Kulturhaus	ca. 5.000 €		Angebotseinholung läuft	09 / 2012		Hoffmann
OT Thalheim	Trockenlegung Keller Bürger-und Vereinshaus	ca. 12.000 €		Angebotseinholung läuft			Hoffmann
OT Wolfen	Umbau Garage Sportzentrum Wolfen-Nord	ca. 4.000 €		Angebotseinholung läuft	09 / 2012		Hoffmann
OT Wolfen	Teildachsanierung Sportzentrum Wolfen-Nord	ca. 5.000 €		Angebotseinholung läuft			Hoffmann
OT Thalheim	Bau einer Veranstaltungsbühne am Gemeindezentrum	96.400,00 €		Bauantrag gestellt; Ausführungsplanung in Arbeit	04 / 2013		Hoffmann
div. Ortsteile	Kleinaufträge/ Havarierreparaturen	ca. 15.000 €		meist fertig oder in Arbeit			Hoffmann