Hebungsmengen Grundwasser (m³); Meßdaten im Vergleich zu Daten aus dem Planfeststellungsverfahren, Ordner 18

Sicherungsbereich		Planung	Meßdaten aus den Sachstandsberichten Gicon ; 2. Halbjahr 2013						
		Jahresmenge	Jahresmenge	Hochrechnung der Montas- auf Jahresmenge(tagegenau)					
		2050 ^x	2012	Bas. Juli	Bas. August	Bas. Sept.	Bas. Okt.	Bas. Nov.	Bas. Dez.
1	Bergmanns- Annahof 1)	1.278.960	236.519	216.393					
2	Röhren- Windmühlenstraße	105.120	62.088	66.868					
3	Park- Altschloßstr.; An der Sorge	963.600	684.533	976.250					
4	Bereich Lober Binnengärten	297.840	204.852	214.672					
5	Saarstraße	262.800	205.304	224.266					
6	nördliche Wittenberger Straße	779.640	0	0					
7	südl. Wittenberg. Str / Am Anger	516.840	0	143.403					
8	Friedensstraße / Pappelweg	166.440	102.268	370.652					
9	Friedhof / Friedensstraße 2)	1.515.480	266.726	390.644					
10	Hahnstückenweg - GutsMuthsstr	455.520	142.869	146.323					
11	Bernsteinring	0	0	0					
12	Musikerviertel (Stern)	183.960	432.938	548.084					
Summe:		6.526.200	2.338.097	3.297.555					

Niederschlagsmengen (mm)	487	28,7					
(Meßstelle Greppin, Areal B)							
	Krankenh.	1.585.148					

- 1) Fördermenge Horizontalbrunnen, vert. Brunnen sind abgeschaltet
 2) neue Brunnen ab Mai 2006; Brunnen bb319 u. bb320 abgeschaltet,
 [] unsicherer Wert, falsche Messzeitraumangabe

^x Die Daten aus dem Planfeststellungsverfahren haben die Prämissen: Brunnenriegel ist nicht mehr aktiv, Goitzschensee hat 75 m NN, sog. "Stationärer Zustand"

Die Grundwassersituation ab 2004 dürfte dem prognostizierten "Stationären Zustand" entsprechen (Brunnenriegel in Richtung Chemiepark verschoben).

Bitterfeld, 23.08.2013