Hebungsmengen Grundwasser (m^3); Meßdaten im Vergleich zu Daten aus dem Planfeststellungsverfahren, Ordner 18

	Sicherungsbereich	Planung Jahresmenge 2050[x]	Meßdaten aus den Sachstandsberichten Gonvis ; 2. Halbjahr 2017 Jahresmenge 2016	Hochrechnung der Montas- auf Jahresmenge(tagegenau) Bas. Juli	Bas. August	Bas. Sept.	Bas. Okt.	Bas. Nov.	Bas.Dez.
1	Bergmanns- Annahof 1)	1.278.960	173.587	135.263					
2	Röhren- Windmühlenstraße	105.120	42.737	40.396					
3	Park- Altschloßstr.; An der Sorge	963.600	436.551	348.585					
4	Bereich Lober Binnengärten	297.840	147.293	102.117					
5	Saarstraße	262.800	100.637	36.041					
6	nördliche Wittenberger Straße	779.640	0	0					
7	südl. Wittenberg. Str / Am Anger	516.840	0	0					
8	Friedensstraße / Pappelweg	166.440	82.181	0					
9	Friedhof / Friedensstraße 2)	1.515.480	243.025	267.685					
10	Hahnstückenweg - GutsMuthsstr	455.520	89.274	86.755					
11	Bernsteinring	0		0					
12	Musikerviertel (Stern)	183.960	154.993	163.872					
	Summe:	6.526.200	1.470.278	1.180.714					
	Krankenhaus		801.052	686.282					
	Niederschlagsmengen (l pro m²) (Meßstelle Greppin, Areal B)		494.5	68					

1) Fördermenge Horizontalbrunnen, vert. Brunnen sind abgeschaltet
2) neue Brunnen ab Mai 2006; Brunnen bb319 u. bb320 abgeschaltet,

[x] Die Daten aus dem Planfeststellungsverfahren haben die Prämissen: Brunnenriegel ist nicht mehr aktiv, Goitzschesee hat 75 m NN, sog. "Stationärer Zustand"

Die Grundwassersituation ab 2004 dürfte dem prognostizierten "Stationären Zustand" entsprechen (Brunnenriegel in Richtung Chemiepark verschoben).

.

Bitterfeld, 14..9. 2017